

CRONOPROGRAMMA GENERALE

Iter	Attività	Fasi prec.	Giorni	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	gen-27	feb-27
DRAGAGGIO FONDALI DEL TERZO BACINO E DEL CANALE NAVIGABILE (totale mc 850.825; conferibili in dig: tot. mc 500.000 - 1° lotto: 282.000 mc - 2° lotto 218.000 mc)																					
1	Progettazione		45																		
2	Permitting	1	75																		
3	Affidamento	2	105																		
4	Affidamento/Esecuzione BSS	1	135																		
5	Esecuzione lavori	3, 4	360																		
6	Collaudo finale (rilievo)	5	30																		

(*) Il Piano dei conferimenti presso la diga di Genova redatto da AdSP MLOr riguarda solo il 1° lotto dei lavori di dragaggio del terzo bacino portuale e del canale navigabile.