

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

Legge 84/94 e successive modifiche

Asp Sede: Via del Molo, 1/19126 LA SPEZIA (SP) Tel. +390187546320
AdSP Ufficio Territoriale: Viale Colombo, 6/ 54033 MARINA DI CARRARA (MS)
Tel. +390585782501 P.IVA: 01447450113 C.F.: 91091240118

DRAGAGGIO DEL 3° BACINO PORTUALE E DEL CANALE NAVIGABILE - 1° LOTTO FUNZIONALE

STAZIONE APPALTANTE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO

Ing. Davide Vetrà, RUP e Responsabile Settore Safety, Viabilità e Dragaggi

Ing. Mirko Leonardi, Dirigente Ufficio Energia ed Ambiente

SUPPORTO

Ing. Valeria Fanelli, Geom. Riccardo Guastini, Geom. Simone Moracchioli, P.I. Gian Luca D'Imporzano

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica:

R.T.P. HYDROGEO INGEGNERIA Srl - HERA Srl - BIOSCIENCE RESEACH CENTER Srl

PIANO PER IL RIUTILIZZO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI DRAGAGGIO (art.5 d.l. 17 ottobre 2024, n. 153)

AII.5 - TABELLE DI SINTESI CON INDICAZIONE DEI QUANTITATIVI MASSIMI DEI SEDIMENTI DA GESTIRE

REV.	DATA/DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION				SCALA / SCALE
00	FEB. 2025	PRIMA EMISSIONE				
01	SET. 2025	SECONDA EMISSIONE				
01	OTT. 2025	TERZA EMISSIONE				
						DATA / DATE
		VERIFICATO / VERIFIED		AUTORIZZATO / AUTHORIZED		
COD. LAV. / WORK'S CODE		FASE/PH. CODE	TIPO/TYP.	DOC. NUM.	DETAIL COD.	REV.

TERZO BACINO			Vol. [mc]	Vol. [mc]	Vol. [mc]	Vol. [mc]	Vol. [mc]	Vol. [mc]	Vol. [mc]	Vol. [mc]	Vol. [mc]	Vol. [mc]			
LAVORI PRINCIPALI			0 - 0.50	0.50 - 1.00	1.00 - 2.00	2.00 - 4.00	4.00 - 6.00	6.00 - 8.00	8.00 - 10.00	10.00 - 12.00	Dragaggio	Overdredging	TOTALE		
Maglia	Dim.	Area [mq]	0.5	0.5	1	2	2	2	2	2					
T4	100x100	9896.48	4948.24	4948.24	9885.73	10326.87	681.11				30790.19	1979.30	32769.49		
T5	100x100	9790.72	4895.36	4895.36	9770.08	3829.63					23390.43	1958.14	25348.57		
T6	100x100	9787.13	4893.57	4893.57	9705.73						19492.86	1957.43	21450.29		
T8	100x100	10000.00	5000.00	5000.00							10000.00	2000.00	12000.00		
T9	100x100	10000.00	5000.00	5000.00	10000.00	11593.92					31593.92	2000.00	33593.92		
T10	100x100	10053.31	5026.66	5026.66	10053.31	11712.75	4358.05	523.04			36700.46	2010.66	38711.12		
T11	100x100	10000.00	4981.35	4899.50	9714.64						19595.49	2000.00	21595.49		
T13	100x100	8766.26	4361.40								4361.40	1753.25	6114.65		
T14	100x100	6674.54	3298.31	3220.45	6207.05						12725.81	1334.91	14060.72		
T15	100x100	6633.30	3281.50	3211.24	6207.96	9238.94					21939.64	1326.66	23266.30		
T16	100x100	6590.23	3260.29	3189.84	5933.03						12383.15	1318.05	13701.20		
T19	50x50	1500.00	731.02	688.86	1224.20						2644.08	300.00	2944.08		
T20	50x50	1500.00	731.11	695.05	1275.46						2701.62	300.00	3001.62		
T21	50x50	1500.00	731.90	697.83	1304.13						2733.86	300.00	3033.86		
T22	50x50	1500.00	731.87	698.83	1290.36						2721.06	300.00	3021.06		
T23	50x50	1495.14	728.31	691.47	1279.58						2699.36	299.03	2998.39		
T24	50x50	486.11	230.46	206.69	342.63	509.39	342.69	88.04			1719.89	97.22	1817.11		
T25	50x50	1518.82	738.84	697.20	1270.02	2058.36	1456.08	929.74			7150.24	303.76	7454.00		
T26	100x100	2643.14	1303.17	1267.06	2427.97	3997.70	2643.78	1740.10			13379.78	528.63	13908.41		
T28/A1	0.00	4012.42	2006.21	2006.21	4011.97						8024.39	802.48	8826.87		
T29/A2	0.00	3532.13	1766.07	1766.07	3532.13	4567.48	807.77				12439.51	706.43	13145.94		
TOTALE											279187.14	23575.95	302763.09		
Classificazione												Sito di Destinazione	Volumi [mc]		
A			18854.37	8817.15	7791.21	3829.63	2606.54	1017.78				4767.07	47683.75	Diga di Genova	281371.14
B			5256.81	8211.24	25692.07	25519.17	4358.05	2263.14				7141.42	78441.90		
C			16784.23	9982.56	7820.61	24488.54	3324.89					3979.30	66380.12		
D (come C)			4893.57	5100.25	9770.08								19763.90		
D			10821.61	15426.49	31767.52	3997.70						7088.16	69101.48		
E (come D)				4895.36	11290.36							300.00	16485.72	Discarica	21391.95
E			2035.04	1267.06	1304.13							300.00	4906.23		
TOTALE			58645.62	53700.11	95435.98	57835.04	10289.48	3280.92				23575.95	302763.09		302763.09